

Réunion du 5 juillet 2013 - suite

Ordre du jour :

- Etude des devis
- Révision du budget
- Choix de la (des) solution(s) technique(s)

Table des matières

Etude des devis.....	2
Devis projet d'accès à l'eau BVES de Kidogos	2
Devis d'amélioration du réservoir installé par le CICR.....	2
Devis Motopompe.....	2
Révision du budget du projet	3
Budget initial	3
Budget déjà utilisé.....	3
Budget restant.....	3
Nouvelle projection budgétaire avec les nouveaux devis.....	3
Choix de la (des) solution(s) technique(s)	4
Prochaines étapes du projet	4
Présentation des solutions technique à Murhabazi (directeur BVES)	4
Signature du contrat de service	4
Réalisation	4
Formations	4
Maintenance	4
Promotion de l'hygiène	4
Certificat de donation.....	5
Contacts.....	5

Etude des devis

Trois devis ont été remis par Astamani et Nolasque :

Devis projet d'accès à l'eau BVES de Kidogos	3 835,0 \$
Devis d'amélioration du réservoir installé par le CICR	165,5 \$
Devis motopompe	450,0 \$
TOTAL	4 450,5 \$

Devis projet d'accès à l'eau BVES de Kidogos

Matériel	2 948,0 \$
Transport	120,0 \$
Main d'œuvre (25%)	767,0 \$
TOTAL	4 450,0 \$

Devis d'amélioration du réservoir installé par le CICR

Matériel	122,5 \$
Transport	10,0 \$
Main d'œuvre (25%)	33,0 \$
TOTAL	4 450,0 \$

Devis Motopompe

Matériel	\$
Transport	\$
Main d'œuvre (25%)	\$
TOTAL	450,0 \$

Révision du budget du projet

Budget initial

Tank	4 000 \$
Filtres	1 000 \$
Tuyaux d'arrosage	150 \$
Matériel d'analyse d'eau	500 \$
Formation	400 \$
TOTAL	6 050 \$

Budget déjà utilisé

Tank	0 \$
Filtres	0 \$
Tuyaux d'arrosage	0 \$
Matériel d'analyse d'eau	142 \$
Formation	244 \$
TOTAL	386 \$

Budget restant

5664 \$

Nouvelle projection budgétaire avec les nouveaux devis

	Prévu	Restant
Projet Kidogos + Amélioration réservoir CICR + Motopompe	4 450,5 \$	4 450,5 \$
Filtres (10)	1 000,0 \$	1 000,0 \$
Tuyaux d'arrosage (2)	150,0 \$	150,0 \$
Matériel d'analyse d'eau	142,0 \$	0 \$
Formation	307,5 \$	63,5 \$
TOTAL	6 050 \$	5 564 \$

Choix de la (des) solution(s) technique(s)

Suite à l'étude des devis et à la révision du budget, Kidogos peut accepter de mettre en œuvre les trois parties du projet proposées lors de la réunion technique :

- Le projet d'accès à l'eau BVES de Kidogos (Tank connecté à la Regideso et avec récolte d'eau de pluie ainsi qu'adduction indépendante reliée à trois robinets dans le CTO + Filtres pour le CTO et le CT-ENA + Tuyaux d'arrosage pour le CTO et le CT-ENA)
- Le projet d'amélioration du réservoir installé par le CICR
- Le projet de motopompe

Prochaines étapes du projet

Présentation des solutions technique à Murhabazi (directeur BVES)

Le projet alors défini sera présenté à Murhabazi Namegabe pour validation. (Incluant les filtres, etc.)

Signature du contrat de service

Le contrat de service sera rédigé par Kidogos et signé par les deux parties.

Réalisation

Les travaux pourront alors commencer.

Formations

Maintenance

Un manuel de maintenance reprenant toutes les informations nécessaires sera remis à la personne responsable (à désigner) qui sera formée par Astamani à l'entretien et la maintenance des installations.

Promotion de l'hygiène

Une introduction aux techniques de promotion de l'hygiène mettant l'accent sur le lavage des mains et le stockage de l'eau sera organisée pour les staffs du CTO et du CT-ENA.

Certificat de donation

Une fois les travaux terminés, il y aura une inauguration officielle de réservoir au CTO accompagnée de la signature d'un certificat de donation, avec engagement de la part du BVES à entretenir et maintenir les installations.

Lors de cette cérémonie, une séance de sensibilisation sera organisée pour les jeunes.

Contacts

Mulumba

Responsable service social

BVES (CTO)

081 31 85 743 – 099 49 21 082

Nolasque Lyadunga

Ingénieur

Compagnie de Marie Monvu et Kashofu, Idjwi

099 77 27 331 – 085 28 37 176

Astamani Nestor

Point focal Bukavu et Idjwi

Kiogos asbl

099 87 77 144 - +250 78 89 88 571

Nadège Van Mechelen

Coordinatrice de projet

Kidogos asbl

099 00 05 551 - +250 78 20 04 915